

# ALLEGATO "A"

**Comune di Vo'**  
Provincia di PD

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Polo Scolastico di Vo' - Miglioramento sismico localizzato mediante rinforzo di alcuni pilastri


**COMMITTENTE:** Comune di Vo'.

**CANTIERE:** Via Mazzini,16, Vo' (PD)

Vo', 18/10/2017

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

dott. ing. Michele Schiavo  
n° 2879 Albo Ingegneri - Padova



**Ingegnere Schiavo Michele**

Via Roma, 91  
35030 Limena (PD)  
Tel.: 049.8842217 - Fax: 049.7662070  
E-Mail: mschiavo@studioschiavo.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	16/07/2018	16/07/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	E	15	19	23/07/2018	10/08/2018
Ripresa di intonaci esterni	1	E	2	2	09/08/2018	10/08/2018
Ripresa di intonaci interni	1	E	4	7	10/08/2018	16/08/2018
Taglio parziale di superfici verticali	1	E	4	4	17/07/2018	20/07/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	17/08/2018	17/08/2018

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

