

ALLEGATO "A"

Comune di Vo'
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Polo Scolastico di Vo' - Riqualificazione energetica con sostituzione dei serramenti


COMMITTENTE: Comune di Vo'.

CANTIERE: Via Mazzini,16, Vo' (PD)

Vo', 18/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

dott. ing. Michele Schiavo
n° 2879 Albo Ingegneri - Padova



Ingegnere Schiavo Michele

Via Roma, 91
35030 Limena (PD)
Tel.: 049.8842217 - Fax: 049.7662070
E-Mail: mschiavo@studioschiavo.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Rimozione di serramenti esterni	1	E	19	25	17/07/2018	10/08/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	16/07/2018	16/07/2018
Montaggio di serramenti esterni	1	E	21	30	18/07/2018	16/08/2018
Montaggio di porte per esterni	1	E	13	18	30/07/2018	16/08/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	17/08/2018	17/08/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

